

令和 6 年玉東町役場庁舎建設事業工程表

次のとおり目安とするスケジュールを表示する。

月 内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
新庁舎建設工事	—————●											
什器備品搬入、ネットワーク整備等			●—————●									
2階3階部への行政機能移転				●—————●								
新庁舎開庁式 (新庁舎での業務開始)					●							
現庁舎解体工事						●—————●						
新庁舎前駐車場整備工事、関連外構工事						●—————●						●

【補足事項】

- ・新庁舎の位置は現庁舎に近接する北側であるため、現庁舎解体工事により、現庁舎が解体されるまでは、新庁舎の1階民間テナント部の視認性が十分に確保されないことに留意すること。
- ・現庁舎解体後、現庁舎の位置において、新庁舎前駐車場整備工事が行われるため、民間テナント利用者への影響があることを承知のうえ、開業時期の設定等を行うこと。
- ・全国的な高圧ケーブル不足により、新庁舎建設工事に遅れが生じる可能性が出ていることから、本工程表は予定であることを理解すること。