納入機器明細書

親局設備

変更前（設計）					変更後（実績）				
名称	規格	数量	単位	備考	名称	規格	数量	単位	備考
1. ６０ＭＨｚ送受信装置	1W以下、現用／予備	1	式	卓組込み型	1. ６０ＭＨｚ送受信装置	1W以下、現用／予備	1	式	スリムラック
2. 操作卓（デジタル式）		1	式		2. 操作卓（デジタル式）		1	式	
3. テープレコーダ卓	ﾃｰﾌﾟﾚｺｰﾀﾞｰ 3台	1	式		3. テープレコーダ卓	ﾃｰﾌﾟﾚｺｰﾀﾞｰ 3台	1	式	
4. タイマー時計		1	台		4. タイマー時計		1	台	
5. 電子サイレン装置	6ﾊﾟﾀｰﾝ 以上	1	台		5. 電子サイレン装置	6ﾊﾟﾀｰﾝ 以上	1	台	
6. 地図表示盤	壁掛型	1	式		6. 地図表示盤	壁掛型	1	式	
7. 自動通信記録装置	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ付	1	式		7. 自動通信記録装置	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ付	1	式	
8. 自動プログラム送出装置	B2型 CRT付、ﾃﾞｨｽｸ式	1	台		8. 自動プログラム送出装置	B2型 CRT付、ﾃﾞｨｽｸ式	1	台	
9. ミュージックチャイム	電子式 4局以上	1	台		9. ミュージックチャイム	電子式 4局以上	1	台	
10. 被遠隔制御装置	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ用	1	式		10. 被遠隔制御装置	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ用	1	式	
11. 遠隔制御装置	Ｂ型 一斉、群、個別	2	台	総務課、消防署	11. 遠隔制御装置	Ｂ型 一斉、群、個別	2	台	総務課、消防署
12. 遠方監視制御装置	4項目	1	台		12. 遠方監視制御装置	監視 15 項目 制御 14 項目	1	台	
13. 非常用電源装置	ｱﾙｶﾘ蓄電池 150AH以上	1	式		13. 非常用電源装置	ｱﾙｶﾘ蓄電池 300AH	1	式	
14. 耐雷トランス	3KVA	1	台		14. 耐雷トランス	3KVA	1	台	
15. 空中線	3 素子八木型	1	基		15. 空中線	5 素子八木型 3 素子八木型	1	基	中継局向け（送受信用） 受信設備（送受信用）
16. 組立鋼板柱	R-313 相当	1	本	足場ﾎﾞﾙﾄ、底板含む	16. 組立鋼管柱	L-18B ｶﾗｰｺｰﾃｨﾝｸﾞ	1	本	足場ﾎﾞﾙﾄ、底板含む
17. 避雷針		1	式		17. 避雷針		1	式	
18. 同軸避雷器	60MHz 用	1	個		18. 同軸避雷器	60MHz 用	1	個	
19. 音声増幅器	120W型	2	式		19. 屋外受信装置	240W型	2	式	
20. トランペットスピーカー	ﾚﾌﾚｯｸｽ型	2	台		20. トランペットスピーカー	ﾚﾌﾚｯｸｽ型	2	台	
21. トランペットスピーカー	ｽﾄﾚｰﾄ 型	2	台		21. トランペットスピーカー	ｽﾄﾚｰﾄ 型	2	台	
22. 発動発電機	3KVA EB-3000 相当品	1	式		22. 発動発電機	3KVA EB-3000 相当品	1	式	
23. 混信防止用フィルター	60MHz 用	1	個		23. 混信防止用フィルター	60MHz 用	1	個	
24. ファクシミリー	一斉同報装置	1	式	B4普通紙／感熱紙対応	24. ファクシミリー	一斉同報装置	1	式	感熱紙対応

納入機器明細書

子 局 設 備（屋外拡声受信方式）１４局

変更前（設計）					変更後（実績）				
名称	規格	数量	単位	備考	名称	規格	数量	単位	備考
1. 屋外拡声送受信装置	120W型	1	台	非常用電源内蔵	1. 屋外拡声送受信装置	120W型	1	台	非常用電源内蔵　受信部 20dBATT挿入
2. 〃	240W型	13	台	非常用電源内蔵	2. 〃	240W型	13	台	非常用電源内蔵　受信部 20dBATT挿入
3. 外部接続箱		14	式	ﾏｲｸ、ﾁｬｲﾑ等付き	3. 外部接続箱		14	式	ﾏｲｸ、ﾁｬｲﾑ等付き
4. 空 中 線	60MHz　3素子八木型	14	基		4. 空 中 線	60MHz　3素子八木型	14	基	送受信用
5. 空中線柱（鋼板組立柱）	R-313 相当品	14	本	足場ﾎﾞﾙﾄ、底板含む	5. 空中線柱（鋼管組立柱）	S-18B ｶﾗｰｺｰﾃｨﾝｸﾞ	14	本	足場ﾎﾞﾙﾄ、底板含む
6. トランペットスピーカー	ﾚﾌﾚｯｸｽ型	23	台		6. トランペットスピーカー	ﾚﾌﾚｯｸｽ型	23	台	
7. トランペットスピーカー	ｽﾄﾚｰﾄ 型	31	台		7. トランペットスピーカー	ｽﾄﾚｰﾄ 型	31	台	
8. 避 雷 針		14	式		8. 避 雷 針		14	式	

子 局 設 備（戸別受信方式）１，８３３局

名称	規格	数量	単位	備考	名称	規格	数量	単位	備考
1. 戸別受信機	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ方式	1,833	台		1. 戸別受信機	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ方式	1,833	台	
2. 空 中 線	ﾀｲﾎﾟｰﾙ 型	21	基		2. 空 中 線	ﾀｲﾎﾟｰﾙ 型	21	基	
3. ファクシミリ	G3　付加装置付	17	台	区長宅等	3. ファクシミリ	G3　付加装置付	17	台	区長宅、消防団長、町長

納入機器明細書

中継局設備

変更前（設計）					変更後（実績）				
名称	規格	数量	単位	備考	名称	規格	数量	単位	備考
1. 60MHz 中継用送受信装置	1W 現用／予備	1	式		1. 60MHz 中継用送受信装置	1W 現用／予備	1	式	
2. 被遠方監視制御装置	4項目	1	式		2. 被遠方監視制御装置	監視 15 項目 制御 14 項目	1	式	
3. 非常用電源装置	ｱﾙｶﾘ蓄電池 200A以上	1	式		3. 非常用電源装置	ｱﾙｶﾘ蓄電池 200AH	1	式	
4. 発動発電機	YDG206S-E 相当品	1	基		4. 発動発電機	遠隔起動・停止	1	基	
5. 耐雷トランス	3KVA以上	1	台		5. 耐雷トランス		1	台	
6. 同軸避雷器	60MH用	2	個		6. 同軸避雷器		2	個	
7. 避雷針		1	式		7. 避雷針		1	式	
8. ｵｰﾄﾘｾｯﾄﾌﾞﾚｰｶｰ	ARN-B型 30AT/50AF	1	個		8. ｵｰﾄﾘｾｯﾄﾌﾞﾚｰｶｰ		1	個	
9. 混信防止用フィルター	60MH用 BPF	2	個		9. 混信防止用フィルター		2	個	
10. 空中線	3素子八木型	2	基	親局向け、子局向け	10. 空中線	5素子八木型 3素子八木型(ｽｸﾘｰﾝ付)	1 1	基 基	親局向け（送受信用） 子局向け（送受信用）
11. 空中線柱	組立鋼板柱(R-313相当)	1	基	足場ﾎﾞﾙﾄ、底板を含む	11. 空中線柱	組立鋼管柱 S-18B ｶﾗｰｺｰﾃｨﾝｸﾞ	1	基	足場ﾎﾞﾙﾄ、底板を含む
12. シェルタ	SPC-123 相当品 附属品込み	1	式		12. 中継局舎建築	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ型	1	式	